

Приложение 1
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр. №1 г. Сургута с подземным паркингом 11.1. 1 этап Многоэтажный жилой дом №4.7 в мкр. №1 г. Сургута»

Застройщик	ООО "ВостокСтрой-Капитал"
Наименование жилого комплекса	"Восход"
Количество квартир	389 шт.
Общая площадь квартир	22028 кв.м
Строительная готовность	100%
Количество ДДУ	78 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ	5 шт.
Срок действия разрешения на строительство	до 31.12.2019
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Колядин Владимир Владимирович контактный телефон: 8-922-445-99-99

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Проведение работ с дольщиками, пожелавшими обменять квартиру на равноценную	01.07.2019	генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В.	выполняется
2	Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ	-	генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В.	выполнено
3	Завершение строительно-монтажных работ	15.08.2019	генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В.	выполнено
4	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполнено
5	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполнено
6	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В.	выполнено

7	Обеспечение контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В., СЖиСН ХМАО-Югры	выполнено
8	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	24.06.2019	генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В., СЖиСН ХМАО-Югры	выполнено
9	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	после устранения замечаний Жилстройнадзора Югры, в течение 23-х рабочих дней после обращения застройщика до 31.12.2019	генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В., СЖиСН ХМАО-Югры	по итогам проведения проверки получены предписания Жилстройнадзора Югры об устранении нарушений при строительстве объекта со сроком устранения не позднее 31.12.2019
10	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	в течение 1 дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры	Администрация города, генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В.	-
11	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 31.12.2019	Администрация города, генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В.	-
12	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	до 31.03.2020	генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В.	-
13	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	10.06.2019	Администрация города Сургута, генеральный директор ООО "ВостокСтрой-Капитал" Колядин В.В.	выполнено

Приложение 2
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута»

Застройщик	ООО "Салаир"
Количество квартир	351 шт.
Общая площадь квартир	20651 кв.м
Строительная готовность	70%
Количество ДДУ	164
Срок действия разрешения на строительство	до 03.03.2020
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Щетинин Денис Юрьевич контактный телефон: 8-929-296-33-36

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий	Ответственный за исполнение (Ф.И.О., должность)	Примечание
1	Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ		директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н.	выполнено приложение
2	Завершение строительно-монтажных работ	1 этап (1-4 секции) - 24.10.2019 2 -4 этапы - 30.11.2019	директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н.	-
3	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
4	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
5	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н.	выполняется
6	Обеспечение контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н., СЖиСН ХМАО-Югры	выполняется

7	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	1 этап (1-4 секции) - 25.10.2019 2 -4 этапы - 01.12.2019	директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н., СЖиСН ХМАО-Югры	-
8	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	1 этап (1-4 секции) - 22.11.2019 2 -4 этапы - 31.12.2019	директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н., СЖиСН ХМАО-Югры	-
9	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	1 этап (1-4 секции) - 25.11.2019 2 -4 этапы - 31.12.2019	Администрация города, директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н.	-
10	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	1 этап (1-4 секции) - до 30.11.2019 2 -4 этапы - до 13.01.2020	Администрация города, директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н.	-
11	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	1 этап (1-4 секции) - до 28.02.2020 2 -4 этапы - до 13.04.2020	директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н.	-
12	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	10.06.2019	Администрация города Сургута, директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н.	выполнено
13	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для определения степени готовности жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480	28.06.2019	директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н., СЖиСН ХМАО-Югры	выполнено

Приложение 3
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта «9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая автостоянка». 1 этап 9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургута»

Застройщик	ООО СФ "Новострой"
Количество квартир	135 шт.
Общая площадь квартир	8237 кв.м
Строительная готовность	100%
Количество ДДУ	128
Срок действия разрешения на строительство	17.01.2020
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Щетинин Денис Юрьевич контактный телефон: 8-929-296-33-36

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ.		директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н.	выполнено
2	Завершение строительно-монтажных работ	14.08.2019	директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н.	выполнено
3	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
4	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
5	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н.	выполняется
6	Обеспечение контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н., СЖиСН ХМАО-Югры	выполнено

7	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	до 15.08.2019	директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н	выполнено 06.08.2019
8	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	после устранения замечаний Жилстройнадзора Югры, в течение 23-х рабочих дней после обращения застройщика	директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н., СЖиСН ХМАО-Югры	по итогам проведения проверки получены предписания Жилстройнадзора Югры об устранении нарушений при строительстве объекта со сроком устранения не позднее 07.10.2019
9	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	в течение 1 дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры	Администрация города, директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н.	-
10	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 01.11.2019	Администрация города, директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н.	-
11	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	до 01.02.2020	директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н	-
12	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	10.06.2019	Администрация города Сургута, директор ООО СФ "Новострой" Ярушин С.Н.	выполнено
13	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для определения степени готовности жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480	28.06.2019	директор ООО "Салаир" Ярушин С.Н., СЖиСН ХМАО-Югры	выполнено

Приложение 4
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Жилой дом № 6 в микрорайоне 35А г. Сургута»

Застройщик	ООО "СеверСтрой"
Наименование жилого комплекса	"Кедровый"
Количество квартир	113 шт.
Общая площадь квартир	6927 кв.м
Строительная готовность	35%
Количество ДДУ	31 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ	0 шт.
Срок действия разрешения на строительство	до 02.04.2020
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Галиев Руслан Уралович 8-982-519-32-32

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Поиск инвестора для завершения строительства жилого дома	-	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	выполнено
2	Заключение договора генерального подряда с инвестором	-	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В.	выполнено
3	Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ:	-	генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В.	выполнено приложение
4	Завершение строительно-монтажных работ	31.03.2020		-
5	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
6	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
7	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В.	выполняется

8	Предоставление отчета по графику выполнения строительно-монтажных работ	еженедельно по понедельникам	генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В.	-
9	Обеспечение контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В., СЖиСН ХМАО-Югры	выполняется
10	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	01.04.2020	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. СЖиСН ХМАО-Югры	-
11	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	29.04.2020	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. СЖиСН ХМАО-Югры	-
12	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	30.04.2020	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Администрация города Сургута	-
13	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 08.05.2020	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Администрация города Сургута	-
14	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	до 08.08.2020	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-
15	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	10.06.2019	Администрация города Сургута, генеральный директор ООО "Стройинвестгрупп" Калашников Э.В.	выполнено

Приложение 5
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Жилой дом № 5 в микрорайоне 35А г. Сургута»

Застройщик ООО "СеверСтрой"
Наименование жилого комплекса "Кедровый"
Количество квартир 113 шт.
Общая площадь квартир 6927 кв.м
Строительная готовность 20%
Количество ДДУ 69 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ 15 шт.
Срок действия разрешения на строительство до 02.04.2020

Представители застройщика, ответственные за
круглосуточное информирование граждан о состоянии дел
на строительной площадке
Волошин Николай Григорьевич
контактный телефон:
8-922-247-05-55
Козлов Сергей Григорьевич
контактный телефон:
8-904-472-71-50
Сычев Евгений Федорович
контактный телефон:
8-932-428-30-36

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Подписание договора генерального подряда с АО "СургутСпецЖелезоБетонСтрой"		генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г.	выполнено
2	Передача строительной площадки по акту приема-передачи	10.06.2019	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г.	выполнено
3	Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ:	-	директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г.	выполнено приложение
4	Завершение строительно-монтажных работ	30.06.2020		-

5	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
6	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполнено
7	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г.	-
8	Обеспечение контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г., СЖиСН ХМАО-Югры	выполняется
9	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	01.07.2020	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. СЖиСН ХМАО-Югры	-
10	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	01.08.2020	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. СЖиСН ХМАО-Югры	-
11	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	02.08.2020	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Администрация города Сургута	-
12	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 08.08.2020	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Администрация города Сургута	-
13	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	до 08.11.2020	генеральный директор ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-
14	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	10.06.2019	Администрация города Сургута, директор АО "Сургутспецжелезобетонстрой" Волошин Н.Г.	выполнено

Приложение 6
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
"Паркинг, расположенный в микрорайоне 39 г. Сургута по ул. Семена Билецкого, 14"

Застройщик

Общая площадь паркинга

Представитель застройщика, ответственный за
круглосуточное информирование граждан о состоянии
дел на строительной площадке

АО "ЮграИнвестСтройПроект"

6032 кв.м.

Руппель Александр Юрьевич

контактный телефон:

8-982-410-26-94

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)
1	Усиление фасадных конструкций	начало работ 01.07.2019 окончание 30.09.2020	руководитель проекта 39-го мкр. г. Сургут УК ООО "Северные строительные технологии" Руппель А.Ю.
2	Выполнение гидроизоляционных работ деформационных швов в паркинге	до 01.10.2019	
3	Восстановление отделки входных групп в паркинге	до 01.10.2019	
4	Восстановление покрытия пола паркинга	31.12.2019	

Приложение 7
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. VIА этап строительства. Подземный паркинг»

Застройщик	ООО "СеверСтрой"
Наименование жилого комплекса	"Возрождение"
Количество машиномест	489
Общая площадь паркинга	19713 кв.м
Строительная готовность	75%
Количество ДДУ	6 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ	0 шт.
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Поиск инвестора для завершения строительства жилого дома	до 01.02.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-
2	Заключение договора генерального подряда с инвестором	до 15.02.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Инвестор	-
3	Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ.	в соответствии с договором генерального подряда	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	
4	Завершение строительно-монтажных работ	в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-
5	Осуществление контроля за ходом строительства	ежедневно, после начала строительства	Администрация города Сургута	
6	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно, после начала строительства	Администрация города Сургута	
7	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца, после начала строительства	Администрация города Сургута генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.,	

8	Обеспечение контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	-
9	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. СЖиСН ХМАО-Югры	-
10	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	-
11	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп", управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-
12	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-
13	Передача парковочных мест гражданам-участникам долевого строительства	в течение 3 месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-

Приложение 8
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. ХПА этап строительства. Подземный паркинг»

Застройщик	ООО "СеверСтрой"
Наименование жилого комплекса	"Возрождение"
Количество машиномест	651
Общая площадь паркинга	24977 кв.м
Строительная готовность	40%
Количество ДДУ	56 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ	0 шт.
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятий	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Поиск инвестора для завершения строительства жилого дома	до 01.02.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-
2	Заключение договора генерального подряда с инвестором	до 15.02.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., инвестор	-
3	Предоставление графика выполнения строительно-монтажных работ.	в соответствии с договором генерального подряда	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	
4	Завершение строительно-монтажных работ	в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-
5	Осуществление контроля за ходом строительства	ежедневно, после начала строительства	Администрация города Сургута	
6	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно, после начала строительства	Администрация города Сургута	

7	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца, после начала строительства	Администрация города Сургута генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.,	
8	Обеспечение контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	-
9	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. СЖиСН ХМАО-Югры	-
10	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. СЖиСН ХМАО-Югры	-
11	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-
12	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче разрешения	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-
13	Передача парковочных мест гражданам-участникам долевого строительства	в течение 3 месяцев с даты ввода дома в эксплуатацию	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	-

Приложение 9
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Жилой дом № 2 в микрорайоне 21-22 г. Сургута»

Застройщик	ООО "СеверСтрой"
Наименование жилого комплекса	"Ривер Хауз"
Количество квартир	139 шт.
Общая площадь квартир	8094,45 кв.м
Строительная готовность	3%
Количество договоров уступки, ДДУ	42 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ, договорам уступки	0 шт.
Права на земельный участок	собственность
Срок действия разрешения на строительство	до 30.06.2020
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома	до 10.06.2019	ООО "Северные строительные технологии" генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Администрация города Сургута	выполнено
2	Разработка финансовой модели по окончанию строительства	до 31.07.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк», Солоп А.С.	выполнено
3	Подписание соглашения о завершении строительства объекта и размещение его на официальном портале Администрации города	до 31.07.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк», Солоп А.С.	выполнено

4	Перевод/мена путем расторжения и заключения ДДУ в строительстве в части исполнения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства дома 2 на обязательства Застройщика в доме 5 и 6	до 01.10.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк», Солоп А.С., граждане-участники долевого строительства	выполняется
---	---	---------------	---	-------------

Приложение 10
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Жилой дом № 5 в микрорайоне 21-22 г. Сургута»

Застройщик	ООО "СеверСтрой"
Наименование жилого комплекса	"Ривер Хауз"
Количество квартир	185 шт.
Общая площадь квартир	10659 кв.м
Строительная готовность	50%
Количество договоров уступки, ДДУ	93 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ, договорам уступки	9 шт.
Права на земельный участок	собственность
Срок действия разрешения на строительство	до 26.02.2021
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома	до 10.06.2019	ООО "Сургутстройцентр", Волков В.А. генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., Администрация города Сургута	выполнено
2	Разработка финансовой модели по окончанию строительства	до 31.07.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк»	выполнено
3	Продление срока действия разрешения на строительство	до 26.07.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк»	выполнено

4	Расторжение договора залога ПАО "Банк Зенит" и ООО "Северстрой" в отношении всех обремененных квартир	до 01.10.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ПАО "Банк Зенит"	-
5	Подписание соглашения о завершении строительства объекта и размещение его на официальном портале Администрации города	до 31.07.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк»	выполнено
6	Определение генерального подрядчика	в соответствии с соглашением	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М. ПАО «Сбербанк»	выполнено
7	Предоставление графика строительно-монтажных работ	в соответствии с соглашением 20.08.2019	ООО "Брусника. Сургут", Боган К.М.	выполнено, приложение
8	Выход на строительную площадку	01.10.2019	ООО "Брусника. Сургут", Боган К.М.	-
9	Завершение строительно-монтажных работ	29.11.2020	ООО "Брусника. Сургут", Боган К.М.	
10	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно, после начала производства СМР	Администрация города Сургута	
11	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно, после начала производства СМР	Администрация города Сургута	
12	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	
13	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	30.11.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	
14	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	25.12.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	

15	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	26.12.2020	Администрация города, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	
16	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	31.12.2020	Администрация города, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	
17	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	до 31.03.2021	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	
18	Осуществление контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, МКУ "УКС" СЖиСН ХМАО-Югры	
19	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	до 10.06.2019	Администрация города Сургута, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	выполнено

Приложение 11
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Жилой дом № 6 в микрорайоне 21-22 г. Сургута»

Застройщик	ООО "СеверСтрой"
Наименование жилого комплекса	"Ривер Хауз"
Количество квартир	65 шт.
Общая площадь квартир	4787 кв.м
Строительная готовность	80%
Количество договоров уступки, ДДУ	54
Количество ДДУ (м/м, кладовые)	17
Количество доп. соглашений к договорам	13 шт.
Квартиры в залоге банка "Зенит"	8 шт.
В залоге ПАО "Сбербанк"	паркинг
Права на земельный участок	собственность
Срок действия разрешения на строительство	до 26.11.2019
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома	до 10.06.2019	ООО "Юграпромстрой", Шестакович В.Р. генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп", управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. Администрация города Сургута	выполнено
2	Разработка финансовой модели по окончанию строительства	до 31.07.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М., ПАО «Сбербанк»	выполнено
3	Подписание соглашения о завершении строительства объекта и размещение его на официальном портале Администрации города	до 31.07.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп", управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М., ПАО «Сбербанк»	выполнено

4	Определение генерального подрядчика	в соответствии с соглашением	ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М.	выполнено
5	Предоставление графика строительно-монтажных работ	в соответствии с соглашением 20.08.2019	ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М.	выполнено приложение
6	Выход на строительную площадку	01.10.2019	ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М.	
7	Завершение строительно-монтажных работ	30.09.2020	ООО «Брусника.Сургут», Боган К.М.	
8	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно, после начала производства СМР	Администрация города Сургута	
9	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно, после начала производства СМР	Администрация города Сургута	
10	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп", управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	
11	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	01.10.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	
12	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	30.10.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	
13	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	31.10.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	

14	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 05.11.2020	Администрация города, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	
15	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	до 05.02.2021	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	
16	Осуществление контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, МКУ "УКС" СЖиСН ХМАО-Югры	
17	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	до 10.06.2019	Администрация города Сургута генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е.	выполнено

Приложение 12
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Жилой дом № 3 в микрорайоне 31Б г. Сургута»

Застройщик	ООО "ДЭП"
Наименование жилого комплекса	"Любимый"
Количество квартир	264 шт.
Общая площадь квартир	13454 кв.м
Строительная готовность	85%
Количество договоров уступки	197 шт.
Количество доп. соглашений к договорам уступки	24 шт.
Права на земельный участок	аренда до 22.07.2020
Срок действия разрешения на строительство	до 18.11.2019
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома	до 10.06.2019	ООО "Северные строительные технологии" генеральный директор ООО "Стройинвестгруп" Калашников Э.В.	выполнено
2	Разработка финансовой модели по окончанию строительства	до 31.07.2019	Администрация города Сургута, Департамент строительства ХМАО-Югры (по согласованию), кредитная организация (по согласованию) ООО "ТЭК Инвест Добыча"	выполнено
3	Строительство инженерных сетей в мкр. 31Б г. Сургута	07.10.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ПАО "Сбербанк" ООО "ТЭК Инвест Добыча" ООО СК "ЮСК"	заключен договор подряда №5/19П от 05.09.2019
4	Определение генерального подрядчика (инвестора), заключение соглашения и размещение его на официальном портале Администрации города	до 31.07.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ПАО "Сбербанк" ООО "ТЭК Инвест Добыча"	выполнено

5	Предоставление графика строительно-монтажных работ	до 01.10.2019	ООО "ТЭК Инвест Добыча"	по результатам прохождения кредитного комитета
6	Выход на строительную площадку	12.09.2019	ООО "ТЭК Инвест Добыча"	выполнено (ведутся работы по благоустройству территории)
7	Завершение строительно-монтажных работ	в соответствии с графиком производства СМР	ООО "ТЭК Инвест Добыча"	
8	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
9	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
10	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	выполняется
11	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., СЖиСН ХМАО-Югры	
12	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп", управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., СЖиСН ХМАО-Югры	

13	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры	Администрация города Сургута генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	
14	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 30.03.2020	Администрация города Сургута генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	
15	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	до 30.06.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	
16	Осуществление контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, МКУ "УКС" СЖиСН ХМАО-Югры	
17	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	до 10.06.2019	Администрация города Сургута, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	выполнено

Приложение 13
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Жилой дом № 4 в микрорайоне 31Б г. Сургута»

Застройщик	ООО "ДЭП"
Наименование жилого комплекса	"Любимый"
Количество квартир	253 шт.
Общая площадь квартир	13779 кв.м
Строительная готовность	55%
Количество договоров уступки	152 шт.
Количество доп. соглашений к договорам уступки	17 шт.
Права на земельный участок	аренда до 22.07.2020
Срок действия разрешения на строительство	до 26.01.2020
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома	до 10.06.2019	ООО "Северные строительные технологии" генеральный директор ООО "Стройинвестгруп" Калашников Э.В.	выполнено
2	Разработка финансовой модели по окончанию строительства	до 01.07.2019	Администрация города Сургута Департамент строительства ХМАО-Югры (по согласованию) кредитная организация (по согласованию)	выполнено
3	Строительство инженерных сетей в мкр. 31Б г. Сургута	07.10.2019	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. ПАО "Сбербанк" ООО "ТЭК Инвест Добыча" ООО СК "ЮСК"	заключен договор подряда №5/19П от 05.09.2019
4	Определение генерального подрядчика и заключение соглашения, размещение его на официальном портале Администрации города	до 01.07.2019	генеральный директор ГК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. ООО "СИБВИТОСЕРВИС"	выполнено
4.1	Заключение договора строительного подряда на строительство дома №4 в 31Б мкр (на первую часть работ)	до 05.07.2019	генеральный директор ГК ООО "СеверСтрой-Групп" ООО "СИБВИТОСЕРВИС"	выполнено

4.2	Заключение договора подряда на вторую часть работ	01.08.2019-30.08.2019	генеральный директор ГК ООО "СеверСтрой-Групп" ООО "СИБВИТОСЕРВИС"	выполнено 05.09.2019
5	Предоставление графика строительно-монтажных работ	25.09.2019	генеральный подрядчик ООО "СИБВИТОСЕРВИС"	
6	Выход на строительную площадку	08.07.2019-12.07.2019	генеральный подрядчик ООО "СИБВИТОСЕРВИС"	выполнено
7	Завершение строительно-монтажных работ	в соответствии с графиком производства СМР	генеральный подрядчик ООО "СИБВИТОСЕРВИС"	
8	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
9	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
10	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	выполняется
11	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., СЖиСН ХМАО-Югры	
12	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., СЖиСН ХМАО-Югры	
13	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры	Администрация города, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	

14	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 30.07.2020	Администрация города, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е., директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	
15	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	до 30.10.2020	генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	
16	Осуществление контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенным на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, МКУ "УКС" СЖиСН ХМАО-Югры	
17	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	до 10.06.2019	Администрация города Сургута, генеральный директор УК ООО "СеверСтрой-Групп" управляющей компанией ООО "СеверСтрой" Нестор Б.Е. директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	выполнено

Приложение 14
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут Корректировка»
2 этап (секции 1, 2, 3, 4)»

Застройщик	ООО "СеверСтройПартнер"
Наименование жилого комплекса	"Уютный"
Количество квартир	370 шт.
Общая площадь квартир	18237 кв.м
Строительная готовность	40%
Количество ДДУ	237 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ	33 шт.
Права на земельный участок	собственность
Срок действия разрешения на строительство	до 30.09.2020
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома	до 10.06.2019	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ООО "Северные строительные технологии"	выполнено
2	Разработка финансовой модели по окончанию строительства	31.10.2019	Администрация города Сургута, Департамент строительства ХМАО-Югры (по согласованию) АО "Банк СНГБ"	выполняется
3	Выполнение расчета стоимости СМР по завершению строительства объекта	до 18.06.2019	ООО "Северные строительные технологии"	выполнено
4	Продление срока действия разрешения на строительство	до 30.06.2019	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е., Администрация города Сургута	выполнено
5	Принятие порядка предоставления земельных участков без проведения торгов (в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 22.07.2019 № 44-ОЗ)	в соответствии с регламентом Думы ХМАО-Югры		
6	Определение инвестора, генерального подрядчика	31.10.2019	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. АО "Банк СНГБ", Администрация города Сургута инвестор	выполняется

7	Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан	в соответствии с утвержденным порядком, указанным в п.5 настоящей дорожной карты		
8	Предоставление графика строительно-монтажных работ	в соответствии с соглашением	генеральный подрядчик, инвестор	
9	Выход на строительную площадку	в соответствии с соглашением	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. генеральный подрядчик инвестор	
10	Завершение строительно-монтажных работ	в соответствии с графиком производства СМР	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. генеральный подрядчик инвестор	
11	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
12	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
13	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	выполняется
14	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	
15	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	
16	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	

17	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	
18	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	В соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением, не позднее 01.06.2021	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	
19	Осуществление контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, МКУ "УКС", СЖиСН ХМАО-Югры	
20	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	до 10.06.2019	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	выполнено

Приложение 15
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Жилой дом №6 в 44 микрорайоне г. Сургута»

Застройщик	ООО "СеверСтройПартнер"
Наименование жилого комплекса	"Уютный"
Количество квартир	217 шт.
Общая площадь квартир	10607 кв.м
Строительная готовность	22%
Количество ДДУ	57 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ	0 шт.
Права на земельный участок	собственность
Срок действия разрешения на строительство	до 30.11.2020
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Романюк Екатерина Николаевна контактный телефон: 8-902-691-16-60

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома	до 10.06.2019	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ООО "Северные строительные технологии"	выполнено
2	Разработка финансовой модели по окончанию строительства	31.10.2019	Администрация города Сургута, Департамент строительства ХМАО-Югры (по согласованию) ПАО "Сбербанк"	выполняется
3	Выполнение расчета стоимости СМР по завершению строительства объекта	до 18.06.2019	ООО "Северные строительные технологии"	выполнено
4	Продление срока действия разрешения на строительство	до 30.06.2019	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е., Администрация города Сургута	выполнено
5	Принятие порядка предоставления земельных участков без проведения торгов (в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 22.07.2019 № 44-ОЗ)	в соответствии с регламентом Думы ХМАО-Югры		

6	Определение инвестора, генерального подрядчика	31.10.2019	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. ПАО "Сбербанк", Администрация города Сургута инвестор	выполняется
7	Предоставление земельных участков инвестору и определение способа восстановления прав граждан.	в соответствии с утвержденным порядком, указанным в п.5 настоящей дорожной карты		
8	Предоставление графика строительно-монтажных работ	в соответствии с соглашением	генеральный подрядчик инвестор	
9	Выход на строительную площадку	в соответствии с соглашением	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. генеральный подрядчик инвестор	
10	Завершение строительно-монтажных работ	в соответствии с графиком производства СМР	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е. генеральный подрядчик инвестор	
11	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
12	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
13	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	выполняется
14	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	

15	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры	ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е., СЖиСН ХМАО-Югры	
16	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	
17	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	
18	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	в соответствии с утвержденным порядком и заключенным соглашением, не позднее 01.06.2021	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	
19	Осуществление контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, МКУ "УКС", СЖиСН ХМАО-Югры	
20	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	до 10.06.2019	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	выполнено

Приложение 16
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Территория микрорайона 31 "Б" г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства.
Жилой дом № 1»

Застройщик	ООО "ДЭП"
Наименование жилого комплекса	"Любимый"
Количество квартир	201 шт.
Общая площадь квартир	9580 кв.м.
Строительная готовность	72%
Количество ДДУ	142 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ	40 шт.
Права на земельный участок	аренда до 22.07.2020
Срок действия разрешения на строительство	до 08.04.2020
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Богданова Марина Николаевна контактный телефон: 8-922-406-52-76

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома	до 10.06.2019	Банк ФК "Открытие", директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., Администрация города Сургута	выполнено
2	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для определения степени готовности жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480	до 01.07.2019	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., СЖиСН ХМАО-Югры	заклучение о соответствии получено
3	Строительство сетей инженерно-технического обеспечения микрорайона 31Б	до 30.11.2019	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В. директор ООО СК "ЮСК" Кирчалов С.Н.	заклучен договор подряда № 4-19/П от 15.08.2019
4	Оформление и реализация объекта незавершенного строительства	31.12.2019	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	

5	Определение инвестора, генерального подрядчика	по результатам переговоров	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., Банк ФК "Открытие" инвестор генеральный подрядчик	
6	Предоставление графика строительно-монтажных работ	в соответствии с соглашением	инвестор генеральный подрядчик	
7	Выход на строительную площадку	в соответствии с соглашением	инвестор генеральный подрядчик	
8	Завершение строительно-монтажных работ	в соответствии с графиком производства СМР	инвестор генеральный подрядчик	
9	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
10	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
11	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	выполняется
12	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., СЖиСН ХМАО-Югры	
13	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., СЖиСН ХМАО-Югры	
14	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры	Администрация города Сургута, директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	
15	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 30.10.2020	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	

16	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	до 31.01.2021	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	
17	Осуществление контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, МКУ "УКС", СЖиСН ХМАО-Югры	
18	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	до 10.06.2019	Администрация города Сургута, директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	выполнено

Приложение 17
к распоряжению
Администрации города
от _____ № _____

План мероприятий (дорожная карта) в целях завершения строительства объекта
«Территория микрорайона 31 "Б" г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства.
Жилой дом № 2»

Застройщик	ООО "ДЭП"
Наименование жилого комплекса	"Любимый"
Количество квартир	210 шт.
Общая площадь квартир	9939 кв.м
Строительная готовность	28%
Количество ДДУ	57 шт.
Количество доп. соглашений к ДДУ	27 шт.
Права на земельный участок	аренда до 22.07.2020
Срок действия разрешения на строительство	до 08.01.2020
Представитель застройщика, ответственный за круглосуточное информирование граждан о состоянии дел на строительной площадке	Богданова Марина Николаевна контактный телефон: 8-922-406-52-76

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный за исполнение (ФИО, должность)	Примечание
1	Определение объема средств, необходимых для окончания строительства жилого дома	до 10.06.2019	Банк ФК "Открытие", директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., Администрация города Сургута	выполнено
2	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для определения степени готовности жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2019 № 480	до 01.07.2019	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., СЖиСН ХМАО-Югры	заключение о соответствии получено
3	Строительство сетей инженерно-технического обеспечения микрорайона 31Б	до 30.11.2019	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., директор ООО СК "ЮСК" Кирчалов С.Н.	заключен договор подряда № 4-19/П от 15.08.2019
4	Оформление и реализация объекта незавершенного строительства	31.12.2019	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	

5	Определение инвестора, генерального подрядчика	по результатам переговоров	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., банк ФК "Открытие" инвестор генеральный подрядчик	
6	Предоставление графика строительно-монтажных работ	в соответствии с соглашением	инвестор генеральный подрядчик	
7	Выход на строительную площадку	в соответствии с соглашением	инвестор генеральный подрядчик	
8	Завершение строительно-монтажных работ	в соответствии с графиком производства СМР	инвестор генеральный подрядчик	
9	Осуществление контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ с фотофиксацией	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
10	Размещение информации о состоянии строительно-монтажных работ на официальном портале Администрации города	ежедневно	Администрация города Сургута	выполняется
11	Предоставление отчета гражданам о состоянии строительно-монтажных работ	последний рабочий день месяца	Администрация города Сургута, директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	выполняется
12	Подача заявления в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки	в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., СЖиСН ХМАО-Югры	
13	Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры (Жилстройнадзор Югры) о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры	директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В., СЖиСН ХМАО-Югры	
14	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры	Администрация города Сургута, директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	

15	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	до 30.10.2020	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	
16	Передача ключей гражданам-участникам долевого строительства	до 31.01.2021	Администрация города Сургута, ООО "СеверСтройПартнер", Нестор Б.Е.	
17	Осуществление контроля выполнения работ	в соответствии с графиком осмотра жилых домов, размещенном на официальном портале Администрации города	Администрация города Сургута, МКУ "УКС", СЖиСН ХМАО-Югры	
18	Обеспечение установки камер видеонаблюдения на строительной площадке и обеспечение круглосуточной онлайн-трансляции, организация обратной связи	до 10.06.2019	Администрация города Сургута, директор ООО "ДЭП" Копайгора А.В.	выполнено