

## Паспорт объекта

№	Показатель	Информация	
1	Населенный пункт (адрес общественной территории)	г. Сургута, в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, п. Снежный	
2	Название объекта	Веревочный комплекс в п. Снежный	
3	Описание, этапность, функциональное назначение	Благоустройство общественных территорий	
4	Подрядчик	ООО «Современные технологии строительства»	
5	Контракт(ы) (номер и дата)	от 10.06.2022 № 21/2022	
6	Срок завершения работ	28.11.2022	
7	Финансирование, в тыс. руб.	Стоимость всего – 3 950 тыс. руб.	
		в т.ч.:	
		Местный бюджет- 3 950 тыс. руб.	
8	Степень готовности объекта, в %	100 %	
Виды работ по контракту		Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.)	Процент % исполнения
<b>Освещение</b>			
Устройство светодиодных светильников на солнечных батареях		3 шт.	100 %
<b>Малые архитектурные формы</b>			
Детский канатный комплекс		1 шт.	100 %
Канатный монорельс		1 шт.	100 %
Качели двойные (гнездо + парная цепь)		1 шт.	100 %
Батуты		2 шт.	100 %
Карусель «Гигантские шаги»		1 шт.	100 %
<b>Покрытие площадки</b>			
Устройство гибкого металлического бордюра		125 п.м	100 %
Устройство покрытия из древесной щепы		450 м2	100 %



**Фото ДО начала работ**







Фото ПОСЛЕ завершения работ









## Детский канатный комплекс







## Канатный монорельс









**Качели двойные (гнездо + парная цепь)**





## Батут





**Карусель «Гиганские шаги»**





## Светодиодные светильники на солнечных батареях









